

# SANEAMIENTO BÁSICO

**MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES  
DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE  
LUCHA CONTRA LA POBREZA - CONVENIO ALA2006**

**COMUNIDAD EUROPEA – PARAGUAY**

**Asunción, 2010**

# SANEAMIENTO BÁSICO

## Objetivo

- ◆ Reunir información, datos y elaboración de los mismos para que puedan ser utilizadas como base para el diseño de modificaciones y ajuste tendientes a lograr la eficacia y la eficiencia en la ejecución del proyecto.

# COBERTURA DEL MONITOREO

	<b>CAAGUAZU</b>	<b>CANINDEJU</b>	<b>ÑE'EMBUCU</b>	<b>SAN PEDRO</b>
<b>D I S T R I T O S</b>	<b>Caaguazu</b> <b>Carayao</b> <b>Dr. Cecilio Báez</b> <b>San Joaquín</b> <b>Yhu</b>	<b>Curuguaty</b> <b>Villa Igatimi</b>	<b>San Juan</b> <b>Tacuara</b>	<b>Lima</b> <b>Sta. Rosa del Aguaray</b>

# FORTALEZAS DEL PROCESO

- ◆ Apertura y buena receptividad de los beneficiarios.
- ◆ Establecimiento de sinergia y solidaridad en la comunidad.
- ◆ Información y reflexión sobre la importancia del saneamiento.
- ◆ Reclamo de la extensión de los servicios a toda la comunidad

# DEBILIDADES IDENTIFICADAS

- ◆ No se contempló que comunidades más vulnerables (indígenas por ejemplo) carecían de medios y herramientas para el transporte y el traslado de las partes de la letrina.
- ◆ No ha existido compatibilidad entre el tiempo operativo institucional (la empresa) con el tiempo social de la comunidad.
- ◆ No se ha articulado esfuerzos con las organizaciones sociales y comunitarias tanto para identificar la demanda, acompañar la ejecución, fiscalizar la calidad de las obras.
- ◆ Débil acompañamiento técnico para la instalación de las letrinas, tarea que se podría haber realizado capacitando líderes locales.
- ◆ Bajo nivel de exigencia de parte de SENASA de la calidad de los materiales utilizados (verificar las condiciones técnicas)

# CUESTIONES CRÍTICAS 1

- ◆ Mala calidad de las maderas utilizadas para las letrinas, así como de los mecanismos y materiales utilizados para protegerlo (aceite de motor usado).
- ◆ Las puertas se vinieron abajo porque las bisagras no sostienen el peso de las mismas.
- ◆ Los lavamanos son muy frágiles y rápidamente se rompen.
- ◆ Las entregas se realizan en lugares alejados de la residencia de los beneficiarios, incluso algunos renunciaron a ella por carecer de medios para transportarlo a sus hogares.
- ◆ En muchos lugares se han realizado conjuntamente las charlas de presentación con las charlas educativas debilitando ambos objetivos; la validación social del proyecto y, por el otro, introducir nuevas perspectivas de salubridad.

# CUESTIONES CRÍTICAS 1



# CUESTIONES CRÍTICAS 2

- ◆ Las construcciones se realizaron ajustadas al tiempo del convenio, insuficiente para los beneficiarios lo que fue en detrimento de la calidad de la construcción.
- ◆ El monitoreo de ejecución y asistencia técnica realizada por la SENASA fue limitada por falta de recursos y la asistencia técnica de las empresas ejecutoras fue limitada porque no contempló las necesidades de acompañamiento.
- ◆ Los intendentes municipales, quienes fueron informados, no participaron de ninguna de las actividades aún cuando expresaron su interés y compromiso de cooperación.



# MENSAJE AMBIVALENTE

Los beneficiarios manifestaron que la iniciativa es ambivalente:

- Nos traen letrinas pero no alcanza para todos.
- Nos dan materiales pero son de mala calidad.
- Nos traen materiales de mantenimiento pero son insuficientes.
- Nos entregan letrinas pero no tenemos forma ni tiempo para organizarnos para llevarlas a nuestras casas.
- Nos hablan de saneamiento pero no tenemos agua.

La respuesta parcial abrió espacio al reclamo de nuevas acciones con más participación, con más interacción entre instituciones y con más dialogo entre la comunidad y las instituciones.



**OPA!**